

- HABRA CORTES PUNTALES DE TRAFICO DE ACUERDO CON LAS INDICACIONES MUNICIPALES, EN LAS FASES DE EJECUCION DE LAS ROTONDAS
- EL RESTO DE LAS FASES TENDRAN UN CORTE TOTAL DEL TRAFICO
- SE GARANTIZARA EL ACCESO A GARAJES EXISTENTES
- SE GARANTIZARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA ESTACION DE BUS
- LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA OBRA AL SECTOR, SE EFECTUARAN DESDE LA CALLE ALMUDEVAR.
- LA REPOSICION DE LA ACEQUIA SE EFECTUARA SEGUN LA EJECUCION DE LAS FASES, SIENDO SU CAUCE INTERIOR PROVISIONAL HASTA SU ENTUBADO EN LA FASE -4- (C/MNEZ. VELASCO).
- SE EJECUTARAN TODOS LOS SERVICIOS URBANISTICOS EN LAS FASES A EXCEPCION DEL MOBILIARIO Y PLANTACIONES, A REALIZAR EN FASE -6-.

FASES DE LA URBANIZACION

FASE -1A-

- ROTONDA MNEZ. DE VELASCO
Objetivo: Conectar el trafico de c/Martinez de Velasco, Juan XXIII y 2º Cinturón de Ronda
- Zanjas compartidas de servicios en Fase -1A-

FASE -1B-

- CONEXION A S.G. DE ALCANTARILLADO Y AGUA
Objetivo: Conectar con los servicios del 2º Cinturón de Ronda de la fase -2- y con el aliviadero para aguas provenientes de c/Juan XXIII. Tiempo estimado: 4 meses.

FASE -2-

- 2º CINTURON DE RONDA + RONDA ESTACION
Objetivo: preparar el desvío del trafico de c/Martinez de Velasco y C/Gil Cávez.
- Zanjas compartidas de servicios en Fase -2-

FASE -3A-

- CONEXION ENTRADA BUS INTERMODAL
Objetivo: Se realiza el desvío del BUS por 2º Cinturón y Ronda Estación, anulándose por c/Martinez de Velasco y C/Gil Cávez.
- Zanjas compartidas de servicios en Fase -3A-

FASE -3B-

- CONTINUACION RONDA ESTACION + ROTONDA ESTACION + C/ANTONIO ANGULO
Objetivo: Preparar el desvío del tráfico de Mnez. Velasco y Gil Cávez
- Zanjas compartidas de servicios en Fase -3B-

FASE -4-

- C/MNEZ. VELASCO + GIL CAVEZ
Objetivo: Resuelto en las fases anteriores la conexión entre c/Cavia y la Rotonda Mnez. Velasco, con esta fase finaliza la conexión de los viales perimetrales.
- Zanjas compartidas de servicios en Fase -4-

FASE -5-

- BULEVAR CENTRAL
Objetivo: Finalizar la ejecución de todos los viales rodados.
- Zanjas compartidas de servicios en Fase -5-

FASE -6-

- VIALES PEATONALES INTERIORES Y ZONAS VERDES
Objetivo: completar la urbanización interior así como realizar las plantaciones de arbolado y arbustos, tanto en esta zona como en los viales ya ejecutados en las fases anteriores. Incluye la terminación de las dos rotondas.

OBJETIVO DE LAS FASES

PERMITIR LA CONTINUIDAD DEL TRAFICO DURANTE LAS OBRAS:

- 1º.- CONEXION ROTONDA MNEZ. VELASCO - C/CAVIA
FASES -1-, -2A-, -3A-, -3B-
- 2º.- EJE C/MNEZ. VELASCO - C/GIL CAVEZ
FASE -4-

PROCESO DE EJECUCION.

REALIZAR CADA FASE EN SU TOTALIDAD:



TRAZADO DEL VIARIO EXISTENTE

FASES DEL PROYECTO URBANIZACION SECTOR APR 19-02 DE HUESCA

PLANO ANEXO AL PLIEGO DE LICITACION DE OBRA SUPERPUESTO EDIFICACIONES INICIALES / PARCELAS RESULTANTES / FASES DE OBRA

PROPIETARIO: JUNTA COMPENSACION APR 19-02 DE HUESCA	ARQUITECTOS: FRANCISCO LACRUZ ABAD PEDRO CLAVER ESTEFANIA	INGENIEROS COLABORADORES: JULIO CASBAS LORENZO GASCON
---	---	---

FECHA:
DICIEMBRE 2023
ESCALA:
1:1.000
PLANO:

F-01

-VALLADO PERIMETRAL EN CADA FASE (A DECIDIR SU UBICACION EXACTA EN OBRA)

